

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)  
Informacje ogólne

**Rodzaj zadania:** SIEĆ WODOCIĄGOWA BISZTYNEK – ŁĘDŁAWKI, BISZTYNEK – SĘKITY  
ORAZ PRZEBUDOWA SPC BISZTYNEK STARE OSIEDLE, SPC UL. SŁONECZNA W  
BISZTYNKU, SPC KSIĘŻNO, BUDOWA SPC W TROSZKOWIE, BUDOWA SPC UL. KOLEJOWA  
BISZTYNEK.

**ADRES:** . dz. nr geod. 153/1, 153 , 91 obręb ewid. 0001 m. Bisztynek, gm. Bisztynek; Dz. nr geod. 154/8, 154/4, 154/7, 157, obręb ewid. 0002 m. Bisztynek, gm. Bisztynek; Dz. nr geod. 142, 131, 129/6, 129/3, 129/8, 129/9, 126, 128, 122/2 obręb ewid. 0001 Bisztynek - Kolonia, gm. Bisztynek; dz. nr geod. 31/9, 29, 25/1, 25/2, 24/1, 30, 23, 49/3, 48, 31/3, 31/4, 31/8, 142, 131, 129/6, 129/3, 129/8, 129/9, 126, 128, 122/2 obręb ewid. 0001 Bisztynek - Kolonia, gm. Bisztynek; Dz. nr geod. 26, obręb ewid. Księżno, gm. Bisztynek; dz. nr 118/2, 154, 208 obr. Trozskowo gm. Bisztynek.

**Inwestor:** Gmina Bisztynek ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek

**Sporządzający informację :** Andrzej Wygonowski zam. 14-100 Ostróda

ul. Wyspiańskiego 44 Upr. Bud. Nr 222/89/OL

## **Część opisowa**

- 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
  - wykopy liniowe
  - zagęszczenie gruntu
  - zasypanie wykopów
  - montaż rurociągów wraz z elementami uzbrojenia
  - wykopy pod płyty fundamentowe oraz ich budowa
  - montaż kontenerów
  - montaż urządzeń SPC
  
- 2) Istniejące na terenie objętym opracowaniem obiekty budowlane
  - Sieć wodociągowa
  - Sieć energetyczna
  - Sieć telekomunikacyjna
  - Sieć gazowa
  - Sieć kanalizacji sanitarnej
  - Sieć kanalizacji deszczowej
  - Infrastruktura drogowa
  - Istniejące zabudowania
  
- 3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
  - **Infrastruktura drogowa**
  - **Istniejące uzbrojenie terenu z infrastrukturą towarzyszącą**
  - **Istniejąca zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowo-produkcyjna**
  
- 4) Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

- prace prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu drogowego,
- podczas wykopów maszynowych i ręcznych
- podczas montażu uzbrojenia
- podczas prac na wysokości (montaż kontenerów)

4.1` ) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m:

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywaniu prac budowlanych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze

5.2) Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu i innych urządzeń mechanicznych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne

5.3) Przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie DW nr 511 należy bezwzględnie oznakować i ogrodzić teren budowy. Instruktarz pracowników będzie prowadzony bezpośrednio przed rozpoczęciem robót.

Środki zabezpieczające zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobliżu:

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego,
- wyłączenie drogi lub części drogi z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót na jezdni w czasie wykonywania skrzyżowań i wjazdów z ulic sąsiednich.
  - oznaczenie stref niebezpiecznych,
  - wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi,
  - wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów,
  - stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  - nadzór kierownika budowy lub brygadzysty,
  - nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,
  - jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu oświetlenia,
  - jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia,
  - zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót,
  - zastosowanie dodatkowych indywidualnych środków bezpieczeństwa:
    - hełmy ochronne,
    - okulary i maski ochronne,
    - obuwie ochronne i robocze,
    - rękawice ochronne i robocze,
    - ochrona na uszy,
    - ubrania ochronne stosownie do rodzaju robót,
    - kamizelki odblaskowe .

6) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

- 6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego
  - straży pożarnej
  - posterunek Policji
- 6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników
- 6.3) Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
- 6.4) Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
- 6.5) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
- 6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. Min 1,5m , oznakować na planie j/w
- 6.7) Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokościach 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową
- 6.8) Rozmieścić tablice ostrzegawcze
- 6.9) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło
- 6.11) Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu
- 6.12) Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi
- 6.13) Zejścia do wykopu wykonać co 20m
- 6.14) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w

SPOPRZĄDZIŁ :

Andrzej Wygonowski  
Upr. bud. Nr 222/89/OL